

## **Informacja o realizacji inwestycji i remontach na dzień 30.06.2007r.**

### **I INWESTYCJE**

1 Adaptacja budynku biurowo-socjalnego na mieszkania socjalne przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Braniewie.

Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego: „INWEST” Lech Frąć ul. Elbląska 14-500 Braniewo.

Całkowity koszt inwestycji 920.610,05 zł

Poniesione koszty w okresie 01.01.2007 do 30.06.2007r :

-adaptacja budynku – roboty budowlane - 872.402,49 zł

-opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – 5.667.57 zł

-nadzór inwestorski - 15.000,00 zł

Razem 893.070,06 zł.

Odbioru budynku dokonano w dniu 21 maja 2007 roku.

2. Budowa sieci instalacji kanalizacyjnej w ulicy Dąbrowskiego w Braniewie.

Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego: Wodociągi Miejskie Sp. z.o.o. ul. Olsztyńska 10 w Braniewie.

Oferowana kwota: 251.219,63 zł brutto.

Termin realizacji 15.07.2007r.

Poniesione koszty w okresie 01.01.2007r do 30.06.2007r - 4,00 zł – zakup dziennika budowy

3. Budowa sieci instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej w ulicy Wiejskiej w Braniewie.

Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego: „DROZD” Centru Techniki ul. Dolna 12 82-300 Elbląg.

Oferowana kwota – 87.043,83 zł. brutto

Termin realizacji 30.07.2007r.

Poniesione koszty w okresie 01.01.2007r do 30.06.2007r – 7,00 zł- zakup dziennika budowy

4. Wykonanie adaptacji dokumentacji technicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w Braniewie przy ulicy Elbląskiej 4.

Wykonawca wyłoniony z wolnej ręki – kontynuacja pierwotnego zamówienia.

Oferowana kwota : 76.860,00 zł.

Termin realizacji: 30.01.2008r.

Poniesione koszty w okresie 01.01.2007r do 30.06.2007r - 8.540,00 zł. za opracowaną koncepcję rozwiązań architektonicznych i i techniczno-materiałowych

5. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nawierzchni dróg gminnych Jachtowa i Żeglarska w Braniewie.

Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego : Marek Pieczyński ul Łącznikowa 1/15 14-500 Braniewo.

Oferowana kwota: 10.000,00 zł

Termin realizacji – 15.08.2007r.

Poniesione koszty w terminie 01.01.2007r do 30.06.2007r - 0,00 zł

6. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nawierzchni dróg powiatowych Nowopasłęcka i Smutna w Braniewie.

Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego : Marek Pieczyński ul.

Łącznikowa 1/15 14-500 Braniewo.

Oferowana kwota 14.000,00 zł.

Termin realizacji do 15.08.2007r.

Poniesione koszty w okresie 01.01.2007r do 30.06.2007r - 0,00 zł

7. Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjno-projektowej dotyczącej wymiany stolarki okiennej w Urzędzie Miasta Braniewa.

Wykonawca wyłoniony z wolnej ręki: Wiktor Szymorek ul. Chełmska 42/44 w Warszawie.

Oferowana kwota: 18.000,00 zł.

Termin realizacji 31.08.2007r.

Poniesione koszty w okresie 01.01.2007r do 30.06.2007r - 0,00 zł.

8. Remont ulicy Kołłątaja w Braniewie.

Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z.o.o z siedzibą przy ulicy Wiejskiej w Braniewie.

Oferowana kwota: 639.996,74 zł.

Termin realizacji 10.06.2007r do 31.08.2007r.

Poniesione koszty w okresie 01.01.2007r do 30.06.2007r - 1 534,76 zł- wykonanie mapy do celów projektowych

9. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uzbrojenie terenów przy ul. Sportowej- Świątokrzyskiej.

Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego :firma „MARPOL”-Ewa Gierałowska.

Kwota :93.940,00 brutto

Termin realizacji 30.09.2007r.

Poniesione koszty w okresie 01.01.2007r do 30.06.2007r - 0,00 zł

10. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uzbrojenie terenów przy ul. 9 Maja.

Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego :firma „MARPOL”-Ewa Gierałowska.

Kwota :39.650,00 brutto

Termin realizacji 30.09.2007r.

Poniesione koszty w okresie 01.01.2007r do 30.06.2007r - 0,00 zł

11. Remont chodnika i zatoczki na ul. Elbląskiej

Trwa postępowanie o zawarcie porozumienia o wspólnej realizacji robót z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie – udział Gminy Miasta Braniewa wyniesie 30.000 zł.

12. Rozwój kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO – budowa krytej pływalni w Braniewie

Poniesione koszty w okresie 01.01.2007r do 30.06.2007r - 20,00 zł- zakup dziennika budowy.

Oczekujemy na przyznanie nam środków z UE.

13. Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego

W wyniku ogłoszonego konkursu prowadzone są negocjacje z firmą z Elbląga -Pracownia Projektowa Architektury i Budownictwa „ATLANT” Jan Koperkiewicz . Domówione są szczegóły co do zakresu opracowania natomiast nie podjęta jest jeszcze decyzja co do ceny. Pan Koperkiewicz do 20 sierpnia ma przedłożyć końcowe zestawienie kosztów i wówczas, jeżeli je zaakceptujemy – zakończone zostanie postępowanie konkursowe.

14. Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 6

W toku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu nie wpłynęła

żadna oferta.

Po negocjacjach umowę zawarto z Panem Stanisławem Romanowskim . Z zakresu wyłączono remont instalacji elektrycznej. Koszt opracowania dokumentacji projektowej 8 418,00 zł.

Termin realizacji 30.09.2007r.

Poniesione koszty w okresie 01.01.2007r do 30.06.2007r - 0,00 zł

#### 15. Remont budynku Gimnazjum Nr 1

W toku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu nie wpłynęła żadna oferta.

Po negocjacjach umowę zawarto z Panem Stanisławem Romanowskim . Z zakresu wyłączono remont instalacji elektrycznej. Koszt opracowania dokumentacji projektowej 8 906,00 zł.

Termin realizacji 15.10.2007r.

Poniesione koszty w okresie 01.01.2007r do 30.06.2007r - 0,00 zł

#### 16. Zakup kamer do monitoringu miasta

Rozstrzygnięty przetarg nieograniczony. Wykonawca : BRANET Anetta Suchecka Braniewo.

Kwota : 99 996, 08 zł.

Termin realizacji 15.09.2007r.

Poniesione koszty w okresie 01.01.2007r do 30.06.2007r - 0,00 zł

#### 17. Wymiana oświetlenia ul. Kościuszki

Trwa postępowanie o zawarcie porozumienia o wspólnej realizacji robót z Koncernem Energetycznym „ENERGA” w Elblągu– udział Gminy Miasta Braniewa wyniesie 60 000,00 zł.

**II. REMONT - DROGI GMINNE, MOSTY, PLACE ( 600-60016-4270 )**

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj wykonywanych prac</b>	<b>Sposób zamówienia</b>	<b>Data zamówienia</b>	<b>Kwota brutto</b>
1	Ustawienie znaku zakazu na ul. Kościuszki	Do 6000 EURO Zlecenie Nr 8	24.01.2007 r.	356,34
2	Zamontowanie tablicy pod znakiem zakazu	Do 6000 EURO Zlecenie Nr 18	15.03.2007 r.	448,87
3	Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznych	Do 6000 EURO Zlecenie Nr 21	19.03.2007 r.	6.505,38
4	Dostawa i ustawienie przystanku autobusowego na ul. Świętokrzyskiej	Do 6000 EURO Zlecenie Nr 23	27.03.2007 r.	3.247,99
5	Naprawa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej	Do 6000 EURO Zlecenie Nr 26	29.03.2007 r.	16.617,88
6	Wykonanie płyty betonowej pod wiatę przystankową	Do 6000 EURO Zlecenie Nr 33	17.04.2007 r.	1.227,41
7	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników na ul. Katedralnej	Do 6000 EURO Zlecenie Nr 43	10.05.2007 r.	5.231,97
8	Ustawienie znaków z nazwami ulic	Do 6000 EURO Zlecenie Nr 1	06.06.2007 r.	16.597,38
9	Koszenie trawy na terenach komunalnych i na targowisku miejskim	Do 6000 EURO Zlecenie Nr 59	25.06.2007 r.	976,00

**Ogółem: 51.209,22****REMONT – DRÓGI POWIATOWE ( 600-60014-4270 )**

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj wykonywanych prac</b>	<b>Sposób zamówienia</b>	<b>Data zamówienia</b>	<b>Kwota brutto</b>
1	Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznych	Do 6000 EURO Zlecenie Nr 20	19.03.2007 r.	17.450,94
2	Naprawa nawierzchni bitumicznej na ul. Botanicznej	Do 6000 EURO Zlecenie Nr 24	27.03.2007 r.	8.647,35
3	Naprawa nawierzchni gruntowych na ulicach Skośnej i Sportowej	Do 6000 EURO Zlecenie Nr 27	29.03.2007 r.	5.365,68
4	Odnowienie oznakowania poziomego	Do 6000 EURO Zlecenie Nr 38	24.04.2007 r.	3.093,04
5	Naprawa chodnika na ul. Warmińskiej i na ul. 9-go Maja	Do 6000 EURO Zlecenie Nr 44	10.05.2007 r.	493,62
6	Wykonanie chodnika na ul. Moniuszki	Do 6000 EURO Zlecenie Nr 51	23.05.2007 r.	4.742,26

**Ogółem: 39.792,89**

**OŚWIETLENIE ULIC – USŁUGI REMONTOWE ( 900-90015-4270 )**

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj wykonywanych prac</b>	<b>Sposób zamówienie</b>	<b>Data zamówienia</b>	<b>Kwota brutto</b>
1	Zamontowanie 2 opraw oświetleniowych na ul. Gizewiusza	Do 6000 Euro Zlecenie Nr 34	18.04.2007 r.	2.942,80
2	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Opinia prawna Z wolnej ręki Umowa Nr 3/RB/07	02.01.2007 r.	31.483,32

**Ogółem: 34.426,12****KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ( 900-90001-4270 )**

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj wykonywanych prac</b>	<b>Sposób zamówienia</b>	<b>Data zamówienia</b>	<b>Kwota brutto</b>
1	Konserwacja kanalizacji deszczowej	Porozumienie z 29.03.2004 roku	29.03.2004 r.	11.012,27

**Ogółem: 11.012,27****ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ( 900-90015-4300 )**

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj wykonywanych prac</b>	<b>Sposób zamówienia</b>	<b>Data zamówienia</b>	<b>Kwota brutto</b>
1	Wykonanie mapy do celów projektowych	Do 6000 EURO Zlecenie Nr 4	11.04.2007 r.	1.220,00
2	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Traugutta i Rzemieślniczej	Do 6000EURO Umowa 1/E/07	16.05.2007 r.	1.564,00

**Ogółem: 2.784,00**