

VII. INWESTYCJE I REMONTY

1. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych gminy za I półrocze 2009r.

1.1 Inwestycje jednoroczne roczne:

Lp	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan 2009r.	Wykonanie 30.06.2009r	%
1	600	60014	6300	Budowa drogi powiatowej ul.Nowopasłęcka i ul.Smutna	507 406,00	0,00	0,00
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul Cicha i ul 9 Maja	130 000,00	0,00	0,00
3	750	75023	6060	Zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów	15 000,00	0,00	0,00
4	754	75411	6300	Zakup strażackiego samochodu specjalnego dla Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	0,00
5	754	75495	6060	Zakup i montaż kamery do monitoringu miasta	10 000,00	0,00	0,00
6	801	80104	6050	Wymiana okien w budynkach komunalnych wynajmowanych na przedszkola niepubliczne	60 000,00	0,00	0,00
7	801	80101	6050	Przeniesienie węzła ciepłowniczego do pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 5	45 000,00	0,00	0,00
8	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na Rondzie Andersa i skrzyżowaniu Kościuszki	100 000,00	99 915,21	99,92
9	900	90015	6050	Oświetlenie wieży Bazyliki Mniejszej od strony pld.-wsch	40 000,00	39 999,99	100,00
10	900	90015	6050	Podświetlenie mostu i murów ul. Gdańska	63 000,00	58 560,00	92,95
11	900	90095	6050	Budowa WC na ul Fromborskiej	150 000,00	0,00	0,00
12	900	90095	6050	Kąpielisko miejskie	150 000,00	36 812,24	24,54
13	900	92601	6060	Zakup autokaru dla Miejskiego Ośrodka Sportu	400 000,00	379 113,02	94,78
Razem					1 730 406,00	614 400,46	35,51

1.2 Inwestycje wieloletnie:

Lp	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan 2009r.	Wykonanie 30.06.2009r	%
14	600	60014	6300	Budowa ciągu Komunikacyjnego Nowa Pasłęka-Braniewo- Jesionowo.Przebudowa odcinka drogi powiatowej obejmującej ulice Morska,Sądowa,Świętojańska (lata 2009-2010)	60 000,00	0,00	0,00
15	600	60016	6050	Budowa drogi ul Jachtowa i ul Żeglarska (lata 2007-2009)	396 700,00	60 318,92	15,21
16	600	60016	6050	Budowa drogi ul Piaskowa i ul Gizewiusza (lata 2009- 2010)	65 000,00	0,00	0,00
17	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta Braniewa (lata 2008-2009)	700 000,00	0,00	0,00
18	630	63001	6058 6059	Modernizacja i rozbudowa punktu informacji turystycznej (lata 2009-2010	30 000,00	0,00	0,00
19	600	60095	6050 6058 6059	Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie (lata 2008-2011	219 280,00	19 280,00	8,79
20	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalno- usługowego z mieszkaniami socjalnymi w Braniewie-ul Elbląska/Świętojańska (lata 2007 – 2009)	2 806 624,00	1 651 032,64	58,83
21	710	71035	6050	Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych (lata 2008-2013)	50 000,00	0,00	0,00
22	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miasta (lata 2007-2010)	324 500,00	0,00	0,00
23	801	80195	6050 6058 6059	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej (lata 2008-2010)	879 327,00	0,00	0,00
24	900	90001	6050	Budowa Kanalizacji deszczowej ul Zielona- Botaniczna (lata 2008-2009)	528 000,00	0,00	0,00
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul Żeromskiego (lata 2008-2009)	274 000,00	0,00	0,00
26	900	90001	6050	Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną ul. Sportowa (lata 2007-2009)	2 935 000,00	0,00	0,00

27	900	90001	6050	Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinna ul. 9 Maja (lata 2007-2010)	1 223 602,00	0,00	0,00
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul Kościuszki- ul. Skośna (lata 2007-2011)	3 500,00	0,00	0,00
29	900	90095	6050 6058 6059	Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy (lata 2007-2010)	5 719 691,00	9 150,00	0,16
30	926	92601	6050 6058 6059	Budowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO- budowa krytej pływalni w Braniewie (lata 2004-2010)	5 874 874,00	1 500,00	0,03
Razem					22 090 098,00	1 741 281,56	7,88
Ogółem (1.1 + 1.2)					23 820 504,00	2 355 682,02	9,89

2. SPRAWOZDANIE RZECZOWO – FINANSOWE INWESTYCJI I REMONTÓW ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2009 ROKU

1. Budowa budynku socjalno – usługowego Elbląska – Świętojańska w Braniewie

- 1) przetarg nieograniczony
- 2) wykonawca : firma „Jak-Bud” Jacek Gontarz ul. Wiejska 14-500 Braniewo
- 3) data zawarcia umowy: 26.05.2008r
- 4) data zakończenia robót: 30.11.2009r
- 5) wartość umowna zadania brutto: 3.980.358,59 zł
- 6) planowana całkowita wartość zadania wynosi: 4.255.429,06 zł
- 7) wykonanie do 31.12.2008r - 1.438.885,38 zł
- 8) wykonanie:
 - a) opłata za umieszczenie w pasie drogowym inst. - 216,00
 - b) dziennik budowy - 10,00
 - c) wynagrodzenie nadzór inwestorski - 14.000,00
 - d) wynagrodzenie za roboty budowlane i instalacyjne - 1.636.806,64

razem

1.651.032,64

2. Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy

- 1) wykonanie do 31.12.2009 roku - 56.546,99 zł

- 2) wykonanie:
- a) wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 9.150,00
- 3) trwa przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z RPO Warmia i Mazury; termin złożenia uzależniony od terminu ogłoszenia konkursu, a ten uzależniony od wydania przez Min. Roz. Reg. wytycznych dotyczących pomocy publicznej dla rewitalizacji. Złożone dofinansowanie – do 85% kosztów kwalifikowanych.

razem 9.150,00

3. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Żeromskiego w Braniewie

- 1) przetarg nieograniczony
- 2) wykonawca: Związek Spółek Wodnych Braniewo
- 3) data zawarcia umowy: 10.09.2008r
- 4) data zakończenia robót: 30.06.2009r
- 5) wartość umowna zadania brutto: 484.107,21 zł
- 6) planowana całkowita wartość zadania wynosi 493.867,21 zł
- 7) wykonanie do 31.12.2008r – 220.000,00 zł
- 8) całkowita płatność za roboty budowlane przypada na II półrocze 2009r

4 Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ul. Zielona – Botaniczna

- 1) przetarg nieograniczony
- 2) wykonawca: Związek Spółek Wodnych Braniewo
- 3) data zawarcia umowy 10.09.2008r
- 4) data zakończenia robót 30.07.2009r
- 5) wartość umowna zadania brutto: 909.058,32 zł
- 6) planowana całkowita wartość zadania wynosi: 927.434,82 zł
- 7) wykonanie do 31.12.2008r - 400.000,00 zł
- 8) całkowita płatność za roboty bud przypadnie na II półrocze 2009r

5. Kąpielisko miejskie

- 1) Umowa nr 1/02/2009 z dn ia 18.02.2009r z wolnej ręki na roboty wstępne-częściowe na kwotę: 25.489,24 zł
- 2) Wykonawca: Związek Spółek Wodnych Braniewo
- 3) II etap – przetarg nieograniczony
- 4) Wykonawca: Związek Spółek Wodnych Braniewo
- 5) Data zawarcia umowy 04.06.2009r
- 6) Data zakończenia robót 30.06.2009r
- 7) Wartość umowna : 111.308,44 zł
- 8) Wykonanie:

a/ dostawa i ustawienie barier ochronnych	- 10.300,64 zł
b/ roboty wstępne-częściowe	- 25.489,24 zł
c/ tablica informacyjna	- 541,68 zł
d/ badanie wody	- 480,68 zł

razem 36.812,24 zł

6. Wymiana okien w Przedszkolach Niepublicznych

- 1) Nie obowiązuje ustawa PZP
- 2) Zlecenie nr 2/06/2009r – wykonawca PPUH „REMAL” B-wo
Zlecenie nr 3/06/2009r – wykonawca PPUH „REMAL” B-wo
- 3) Zlecenia na kwotę - 39791,38 zł
- 4) Termin realizacji 10.08.2009r

7. Budowa drogi ul. Piaskowa i Gizewiusza

- 1) Wybrany wykonawca projektu technicznego firma „DROG-MAR”
- 2) Umowa nr 1/04/2009r z dnia 06.04.2009r
- 3) Wartość umowna 64.660,00 zł
- 4) Termin realizacji - 30.07.2009r

Wrzesień 2009 złożenie wniosku o dofinansowanie na rok 2010 z Narodowego Programu Przebudowy Dróg na rok 2010 („Schetynówki”) przewidywane dofinansowanie 50% wartości inwestycji ; realizacja w 2010r.

8. Budowa drogi ul. Jachtowa i ul. Żeglarska

- 1) Przetarg nieograniczony
- 2) Wykonawca „Varia – Api” sp. z o.o Olsztyn
- 3) Umowa nr 1/3/2009 z dnia 23.03.2009r
- 4) Wartość Umowna - 317.425,27 zł.
- 5) Termin realizacji - 30.09.2009r
- 6) Umowa z Insp. Nadz., na kwotę - 4.890,00 zł
- 7) Wykonanie:

a/ dziennik budowy	-	14,00 zł
b/ ogłoszenie	-	78,08 zł
c/ wynagrodzenie Varia-Api	-	60.226,84 zł

.....

razem 60.318,92 zł

Zawarta umowa z Wojewodą WM o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg na rok 2009 („Schetynówki”) w wysokości 50% wartości inwestycji; po zakończeniu realizacji, złożenie wniosku o wypłatę dofinansowania.

9. Budowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego - budowa krytej pływalni.

1. W lipcu 2009r podpisanie umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim z RPO Warmia i Mazury w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. Ogłoszenie przetargu na Inwestora Zastępczego/Inżyniera Projektu – sierpień 2009r.
2. Wykonanie:

a/ wynagrodzenie za wnioski o dofinansowanie	-	1.365,00
b/ podatek dochodowy	-	135,00

.....

razem 1.500,00 zł

10. Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodziną ul. Sportowa

- 1) W 2007 r wykonany został projekt zagospodarowania terenu
- 2) Wykonanie - 0

11. Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodziną ul. 9-go Maja

- 1) W 2007r wykonany został projekt techniczny zagospodarowania terenu
- 2) Wykonanie - 0

12. Termo modernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej

- 1) Złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji z PO Infrastruktura i Środowisko w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, trwa procedura oceny projektów.
- 2) Wykonanie - 0

13. Remont budynku Urzędu Miasta

- 1). Przetarg nieograniczony
- 2). Wykonawca: „STANA” A. Stankiewicz z siedzibą w Tolkmicku
- 3) Umowa nr 2/04/2009 z dnia 15.04.2009
- 4) Umowa nr 2/06/2009 z dnia 29.06.2009r
- 5) Wartość umowna : 321.733,95 zł
- 6) Termin realizacji: 30.08.2009r
- 7) Wykonanie – 0

14. Budowa przystani żeglarskiej

- 1) Przetarg nieograniczony
- 2) Wykonawca : konsorcjum firm: „ARCH-4” i SI i TW i M.
- 3) Umowa nr 1/02/2009 z dnia 02.02.2009r
- 4) Wartość umowna: 109.800,00 zł
- 5) Termin realizacji 30.07.2009r
- 6) Wykonanie:

a/ opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko	-	11.592,00 zł
b/ opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej	-	7.688,00 zł
.....		
....	razem	- 19.280,00 zł

7) Przyznano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, projekt znajduje się na liście projektów kluczowych (indywidualnych); w chwili obecnej odbywa się aktualizacja studium wykonalności do projektu; przygotowywana jest dokumentacja techniczna przystani; realizacja 2010-2011. Złożone dofinansowanie – 60% kosztów kwalifikowanych.

15. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta Braniewa

1. Przetarg nieograniczony – budowa fontanny
2. Wykonawca : „Art Fountains” Bernadeta Wenzel Kczewo 88 83-340 Przdokowo.
3. Umowa nr 1/07/2009
4. Wartość umowna 200.000,00 zł
5. Termin realizacji 30.08.2009r
6. Wykonanie – w trakcie budowy

16. Modernizacja i rozbudowa punktu informacji turystycznej

Aplikacja miasta Braniewa została uwzględniona przez Urząd Marszałkowski i zapisana na liście partnerów biorących udział w Projekcie; trwają przygotowania dokumentacji we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Złożone dofinansowanie – do 85% kosztów kwalifikowanych.

17. Budowa drogi powiatowej ul. Nowopasłęcka i ul. Smutna.

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Braniewskiego
2. Kwota pomocy 507.405,74 zł
3. Aktualnie prowadzone są roboty drogowe.

.....
.....
ogółem

1.778.093,80 zł.

INWESTYCJE (900-90015-6050)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac Wykonawca prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Modernizacja oświetlenia na Rondzie Andersa i na skrzyżowaniu ul. Kościuszki (ENERGETYK Przedsiębiorstwo Inżynierskie Jerzy Łyszkiewicz Elbląg)	Przetarg nieograniczony Umowa Nr 1/E/2009	25.03.2009 r.	98.599,00
2	Oświetlenie wieży Bazyliki Mniejszej (Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ELEKTRO-MODERN Jan Kasperowicz)	Do 14 000 EURO Umowa Nr 2/E/2009	30.03.2009 r.	39.999,99
3	Podświetlenie mostu i murów ul. Gdańska (Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ELEKTRO-MODERN Jan Kasperowicz)	Do 14 000 EURO Umowa Nr 3/E/2009	06.04.2009 r.	58.560,00
4	Podcinka drzew w ramach modernizacji oświetlenia (Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe EMPEGIEKA Sp. z o.o)	Do 14 000 EURO Zlecenie	21.05.2009	1.316,21

Ogółem: 198.475,20**INWESTYCJE (900-90095-6050)**

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac Wykonawca prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Ustawienie barierki przy kąpielisku miejskim	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 6	14.01.2009	10.300,64

Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych (710-71035-6050) jest w trakcie uzgodnień zakresu robót i po zebraniu ofert nastąpi zawarcie umowy i wykonanie robót w II półroczu 2009 roku.

Prace związane z przeniesieniem węzła ciepłowniczego (801-80101-6050) są w trakcie realizacji.

REMONT – DROGI POWIATOWE (600-60014-4270)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Remont chodnika na ul. Portowej	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 13	16.03.2009 r.	25.000,00
2	Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznych	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 12	16.03.2009 r.	12.516,11
3	Położenie warstwy nawierzchni asfaltowej na ul. Młynarskiej	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 20	08.04.2009 r.	10.000,00
4	Odnowienie oznakowania poziomego na ulicach powiatowych	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 21	17.04.2009 r.	6.218,34
5	Wyrównanie nawierzchni gruntowych na ul. powiatowych	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 7	04.05.2009 r.	292,8
6	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 33	05.06.2009 r.	3.708,80

Ogółem: 57.736,05**REMONT – DROGI GMINNE, MOSTY, PLACE (600-60016-4270)**

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Wykonanie chodnika na terenie komunalnym – łącznik ul. Kromera z ul. Wodną	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 14	16.03.2009 r.	28.000,00
2	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 11	16.03.2009 r.	7.339,70
3	Remont chodnika wzdłuż rzeki Pasłęki (od mostu na ul. Gdańskiej do targowiska)	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 16	18.03.2009 r.	47.000,00
4	Utwardzenie nawierzchni łącznika ul. Marynarskiej i ul. Spacerowej	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 15	18.03.2009 r.	24.000,00
5	Ułożenie chodnika na stadionie miejskim	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 18	25.03.2009 r.	10.078,54
6	Ułożenie warstwy bitumicznej na ul. Lipowej i ul. Moniuszki	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 19	08.04.2009 r.	44.999,99
7	Mycie wiat przystankowych na ul. Elbląskiej i ul. Kościuszki	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 22	21.04.2009 r.	720,56
8	Wyrównanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych i placów	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 6	04.05.2009 r.	878,4
9	Usunięcie dwóch słupów betonowych przy ul. Elbląskiej	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 29	22.05.2009 r.	3050
10	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 34	05.06.2009 r.	1.622,60

Ogółem: 1677.689,79

KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (900-90001-4270)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Wykonanie dwóch studzienek ściekowych przy ul. 9-go Maja	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 3	25.03.2009 r.	6.508,70
2	Regulacja urządzeń kanalizacyjnych na ul. Lipowej i ul. Moniuszki	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 5	21.04.2009 r.	13.848,73
3	Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Braniewa	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 9	29.06.2009 r.	7.248,72

Ogółem: 27.606,15**INWENTARYZACJA SIECI DESZCZOWEJ (900-90001-4300)**

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Wykonanie inwentaryzacji sieci deszczowej	Do 14 000 EURO Umowa Nr 1/IN/200	19.01.2009 r.	29.999,80

OŚWIETLENIE ULIC – USŁUGI REMONTOWE (900-90015-4270)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Do 14 000 EUO Umowa 2/RB/2009	02.01.2009 r.	36.017,94

TRANSPORT LOKALNY (600-60004-4300)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Przewóz osób	Do 14 000 EURO Umowa Nr 1/KM/2008	31.12.2008	23.095.80