

XII. INWESTYCJE I REMONTY W 2009 ROKU

Inwestycje w 2009 roku planowane były na kwotę **14 158 888,00 zł**. Realizacja wydatków inwestycyjnych wyniosła **6 955 691,63 zł**, co stanowi 49,13 % planu.

Plan i wykonanie poszczególnych wydatków inwestycyjnych gminy na dzień 31.12.2009 roku przedstawia się następująco:

WYDATKI INWESTYCYJNE

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan 2009r.	Wykonanie 31.12.2009r	%
1	600	60014	6300	Budowa drogi ul Nowopasłęcka i Smutna	507 406,00	507 401,08	100,0
2	600	60014	6300	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Nowa Pasłęka-Braniewo-Jesionowo Przebudowa odcinka drogi powiatowej obejmującej ulice Morska,Sądowa,Świętojańska (lata 2009-2010)	60 000,00	19 057,62	31,76
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul Cicha i ul 9 Maja	130 000,00	129 834,49	99,87
4	600	60016	6050	Budowa drogi ul Piaskowa i ul Gizewiusza (2009-2010)	64 761,00	64 660,00	99,84
5	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Jachtowa i ul. Żeglarska (2007-2009)	328 039,00	328 038,27	100,0
6	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta Braniewa (lata 2008-2009)	795 000,00	794 761,91	99,97
7	600	60095	6050	Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie (lata 2008 – 2011)	130 000,00	129 080 00	99,29
8	630	63001	6050	Modernizacja i rozbudowa punktu informacji turystycznej (lata 2009-2010	30 000,00	30 000,00	100,0
9	700	70001	6210	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku socjalnym wielorodzinnym przy ul 9 Maja 55	14 000,00	14 000,00	100,0
10	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalno usługowego z mieszkaniami socjalnymi w Braniewie –	2 806 624,00	2 780 380,47	99,06

				ulica Elbląska/Świętojańska u (2007-2009)			
11	710	71035	6050	Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych (lata 2008 – 2013)	50 000,00	50 000,00	100,0
12	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miasta (2007-2010)	324 500,00	321 733,95	99,15
13	754	75411	6300	Zakup strażackiego samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,0
14	754	75495	6060	Zakup i montaż kamery do monitoringu miasta	12 000,00	12 000,00	100,0
15	801	80101	6050	Przeniesienie węzła ciepłowniczego do pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 5	45 000,00	45 000,01	100,0
16	801	80104	6050	Wymiana okien w budynkach komunalnych wynajmowanych na przedszkola niepubliczne oraz remont dachu w przedszkolu „Stokrotka”	60 000,00	59 871,85	99,79
17	801	80195	6050	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej (lata 2008-2010)	444 664,00	0,00	0,00
18	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kościuszki – ul. Skośna (2007-2011)	3 500,00	0,00	0,00
19	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Zielona – Botaniczna (lata 2008-2009)	528 000,00	527 434,82	99,89
20	900	90001	6050	Budowa kanalizacji ul. Żeromskiego (lata 2008-2009	274 000,00	273 867,22	99,95
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na Rondzie Andersa i skrzyżowaniu Kościuszki	100 000,00	99 915,21	99,92
22	900	90015	6050	Podświetlenie mostu i murów ul Gdańska	63 000,00	58 560,00	92,95
23	900	90015	6050	Oświetlenie wieży Bazyliki Mniejszej od strony pld-wsch	40 000,00	39 999,99	100,0
24	900	90095	6050	Budowa WC na ul Fromborskiej	3 000,00	0,00	0,00
25	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy (2007-2010)	860 504,00	12 970,00	1,51
26	900	90095	6050	Kąpielisko miejskie	150 016,00	150 016,00	100,0

27	926	92601	6050 6058 6059	Budowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO- budowa krytej pływalni w Braniewie (2004-2010)	5 874 874,00	67 995,72	1,16
28	926	92601	6060	Zakup autokaru dla Miejskiego Ośrodka Sportu	400 000,00	379 113,02	94,78
Razem					14 158 888,00	6 955 691,63	49,13

**Rzeczowo – finansowa informacja dotycząca inwestycji i remontów
zrealizowanych w 2009 roku:**

1. Budowa budynku socjalno – usługowego Elbląska – Świętojańska w Braniewie

- 1) przetarg nieograniczony
- 2) wykonawca : firma „Jak-Bud” Jacek Gontarz ul. Wiejska 14-500 Braniewo
- 3) data zawarcia umowy: 26.05.2008r
- 4) data zakończenia robót: 30.11.2009r
- 5) wartość umowna zadania brutto: 3.980.358,59 zł
- 6) całkowita wartość zadania wynosi: 4.273.695,45 zł
- 7) wykonanie do 31.12.2008r - 1.493.314,98 zł
- 8) wykonanie w 2009r:
 - a) opłata za umieszczenie w pasie drogowym inst. - 216,00
 - b) dziennik budowy - 10,00
 - c) wynagrodzenie nadzór inwestorski - 39.000,00
 - d) wynagrodzenie za roboty budowlane i instalacyjne - 2.590.409,25
 - e) przyłącza: wod-kan, burzowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze - 148.042,22
 - f) świadectwo charakterystyki energetycznej - 2.623,00
 - g) Pow. Insp. Sanit - 80,00

razem 2009 r: 2.780.380,47 zł

Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego : zawnioskowano ogółem o kwotę 646 971,47 zł, z czego w 2009r - 645 736,97zł

2. Budowa drogi ul. Jachtowa i ul. Żeglarska

- 1) Przetarg nieograniczony
- 2) Wykonawca „Varia – Api” sp. z.o.o Olsztyn
- 3) Umowa nr 1/3/2009 z dnia 23.03.2009r
- 4) Wartość Umowna - 317.425,27 zł.
- 5) Termin realizacji - 30.09.2009r
- 6) Umowa z Insp. Nadz., na kwotę - 4.890,00 zł

7) Wykonane do 31.12.2008r -	10.000,00 zł
8) Wykonanie w 2009 r:	
a/ dziennik budowy	- 14,00 zł
b/ ogłoszenie	- 78,08 zł
c/ wynagrodzenie Varia-API	- 317.425,28 zł
d/ roboty dodatkowe Varia-API	- 5.630,91 zł
e/ wynagrodzenie nadzór inwestorski	- 4.890,00 zł

.....
razem 2009r: 328.038,27 zł

Zawarta umowa z Wojewodą WM o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg na rok 2009 („Schetynówki”) w wysokości 50% wartości inwestycji. Otrzymano dofinansowanie 161 100 zł.

3. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Żeromskiego w Braniewie

- 1) przetarg nieograniczony
- 2) wykonawca: Związek Spółek Wodnych Braniewo
- 3) data zawarcia umowy: 10.09.2008r
- 4) data zakończenia robót: 30.06.2009r
- 5) wartość umowna zadania brutto: 484.107,21 zł
- 6) wykonanie do 31.12.2008r – 220.000,00 zł
- 7) wykonanie w 2009r:

a/ nadzór inwestorski	6.760,00
b/roboty budowlane wynagrodzenie /ZSWB/	267.107,22

.....
razem 2009r: 273.867,22 zł

Naliczone dla Wykonawcy kary umowne – 484,11 zł

4. Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ul. Zielona – Botaniczna

- 1) przetarg nieograniczony
- 2) wykonawca: Związek Spółek Wodnych Braniewo
- 3) data zawarcia umowy 10.09.2008r
- 4) data zakończenia robót 30.07.2009r
- 5) wartość umowna zadania brutto: 909.058,32 zł
- 6) wykonanie do 31.12.2008r - 400.000,00 zł
- 7) wykonanie w 2009r:

a/ nadzór inwestorski:	15.376,50
b/roboty budowlane wynagrodzenie /ZSW B-wo/	512.058,32

.....
razem 2009r: 527.434,82 zł

5. Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy

- 1) wykonanie do 31.12.2008 roku - 106.546,99 zł
- 2) wykonanie w 2009r:

a) wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko	- 9.150,00
b) wykonanie kserokopii projektu	- 820,00
c) wykonanie wniosku o dofinansowanie projektu	- 3.000,00

.....
razem 2009r. 12.970,00 zł

Procedurę konkursową o dofinansowanie projektu zakończono w grudniu 2009r. Przyznano Gminie Miasta Braniewa dofinansowanie w wysokości 2 987 306,39 zł.

Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w 2010 roku.

Od tego czy uzyskamy dofinansowanie uzależniona była realizacja tego zadania. Planowany termin realizacji zadania 05.2010r do 03.2011r.

6. Kąpielisko miejskie

- 1) Umowa nr 1/02/2009 z dnia 18.02.2009r art. 6a ustawy pzp na roboty wstępne-częściowe na kwotę: 25.489,24 zł
- 2) Wykonawca: Związek Spółek Wodnych Braniewo
- 3) II etap – przetarg nieograniczony
- 4) Wykonawca: Związek Spółek Wodnych Braniewo
- 5) Data zawarcia umowy 04.06.2009r
- 6) Data zakończenia robót 30.06.2009r
- 7) Wartość umowna : 111.308,44 zł
- 8) Wykonanie w 2009r:
 - a/ dostawa i ustawienie barier ochronnych - 10.300,64 zł
 - b/ roboty wstępne-częściowe - 25.489,24 zł
 - c/ tablica informacyjna - 541,68 zł
 - d/ badanie wody - 936,96 zł
 - e/ tablice informacyjne - 667,34 zł
 - f/ badanie wody – stacja epid. - 317,20 zł
 - g/ pływak do lin - 454,50 zł
 - h/ wynagrodzenie za roboty budowlane: - 111.308,44 zł

.....
razem 2009r: 150.016,00 zł

Naliczone dla Wykonawcy kary umowne- 166,96 zł

7. Wymiana okien w Przedszkolach Niepublicznych

- 1) Nie obowiązuje ustawa PZP – art. 4 p.8
- 2) Zlecenie nr 2/06/2009r – wykonawca PPUH „REMAL” B-wo
Zlecenie nr 3/06/2009r – wykonawca PPUH „REMAL” B-wo
Zlecenie nr 1/10/2009 - wykonawca PHUP „STANA” Tolkmicko
- 3) Zlecenia na kwotę - 59.871,97 zł
- 4) Termin realizacji 15.12.2009r
- 5) Wykonanie w 2009r:
 - a/ wymiana stolarki okiennej – wynagrodzenie - 20.964,17 zł
 - b/ wymiana stolarki okiennej – wynagrodzenie - 18.827,09 zł
 - c/ roboty dekarские – wynagrodzenie - 20.080,59 zł

.....
razem w 2009r. 59.871,85 zł

8. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta Braniewa

1. Przetarg nieograniczony – budowa fontanny
2. Wykonawca : „Art Fountains” Bernadeta Wenzel Kczewo 88 83-340 Przdokowo.
3. Umowa nr 1/07/2009
4. Wartość umowna 200.000,00 zł
5. Termin realizacji 30.08.2009r
6. Przetarg nieograniczony – zagospodarowanie terenu Elb-Sik B-wo
7. Wykonawca - „INWEST” L. Frąc Braniewo
8. Umowa nr 2/09/2009 z dnia 28.09.2009r

9. Wartość umowna 593.936,09 zł
10. Termin realizacji 15.12.2009r
11. Wykonanie do 31.12.2008r - 15.952,00 zł
12. Wykonanie w 2009r:
 - a/ Wynagrodzenie roboty budowlane - 793.936,09 zł
 - b/ opłata za przyłącze do sieci elektroenergetycznej - 825,82 zł

.....
razem w 2009r: 794.761,91 zł

Naliczone dla Wykonawcy „Art Fountains”kary umowne 5 100 zł

9. Budowa drogi ul. Piaskowa i Gizewiusza

- 1 Wybrany wykonawca projektu technicznego firma „DROG-MAR”
- 2 Umowa nr 1/04/2009r z dnia 06.04.2009r
- 3 Wartość umowna 64.660,00 zł
- 4 Termin realizacji - 30.07.2009r
- 5 Wykonanie w 2009r:
 - a/ wynagrodzenie za projekt - 64.660,00 zł

.....
razem w 2009r: 64.660,00 zł

Naliczone dla Wykonawcy kary umowne – 452,62 zł

10. Budowa przystani żeglarskiej

- 1) Przetarg nieograniczony
- 2) Wykonawca : konsorcjum firm: „ARCH-4” i SI i TW i M.
- 3) Umowa nr 1/02/2009 z dnia 02.02.2009r
- 4) Wartość umowna: 109.800,00 zł
 1. Termin realizacji 30.07.2009r
 2. Wykonanie do końca 2008r. 10.026 zł
- 7) Wykonanie w 2009r:
 - a/ opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko - 11.592,00 zł
 - b/ opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej - 7.688,00 zł

.....
razem w 2009r: - 19.280,00 zł

8) Planowane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, projekt znajduje się na liście projektów kluczowych (indywidualnych); w chwili obecnej odbywa się aktualizacja studium wykonalności do projektu; przygotowywana jest dokumentacja techniczna przystani; realizacja 2010-2011. Złożone dofinansowanie – 60% kosztów kwalifikowanych.

9) Kwotę 109.800,00 zł przeniesiono na 2010r jako środki niewygasające.

Otrzymane dofinansowanie z Urzędu Marszałk. Woj. Warm.-Mazurskiego – 2 928,00 zł.

11. Modernizacja i rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej - remont baszty przy amfiteatrze.

1. Wybrany wykonawca projektu technicznego: P.P.A i B ATLANT w Elblągu
2. Umowa nr 09/2009 z dnia 30.09.2009r
3. Wartość umowna: 30.000,00 zł
4. Termin realizacji 30.12.2009
5. Wykonanie w 2009r:
 - a/ projekt techniczny - 30.000,00 zł

.....
razem w 2009r: 30.000,00 zł

Złożony był wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego o dofinansowanie, jednak ze względu na bardzo małą kwotę ewentualnego dofinansowania, zrezygnowano z realizacji tego zadania i wniosek został wycofany .

12. Budowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO-budowa krytej pływalni.

1. Przetarg nieograniczony – Inwestor zastępczy/Inżynier projektu
2. Wykonawca IZ/IP - Grontmij Polska
3. Umowa nr 1/09/2009 z dnia 16.09.2009
4. Wartość umowna 261.153,20 zł
5. Wykonanie brutto w 2009r:
 1. ogłoszenie IKAT - 1 830z ł
 2. ogłoszenie IKAT - 1 464 zł
 3. Inwestor Zastępczy - 18 300 zł
 4. Kalendarze - 4 545,72 zł
 5. Inwestor Zastępczy - 18 300 zł
 6. Inwestor Zastępczy - 18 300 zł
 7. wniosek o dofinansowanie - 1 500 zł
 8. kserokopie dokumentacji - 4 524 zł

.....
razem w 2009r brutto : 68 763,72 zł (67 995,72zł po odliczeniu podatku VAT)

Projekt jest współfinansowany przez Unie Europejską w ramach RPO WiM-wysokość dofinansowania nie więcej niż 10 049 253,21 zł

13. Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej

1) Złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania, w związku z tym projekt nie był realizowany i z tego tytułu nie poniesiono żadnych kosztów.

14. Remont budynku Urzędu Miasta

- 1). Przetarg nieograniczony
- 2). Wykonawca: „STANA” A. Stankiewicz z siedzibą w Tolkmicku
- 3) Umowa nr 2/04/2009 z dnia 15.04.2009
- 4) Umowa nr 2/06/2009 z dnia 29.06.2009r
- 5) Wartość umowna : 321.733,95 zł
- 6) Termin realizacji: 30.08.2009r
- 7)Wykonanie do 31.12.2008r - 49.196,41 zł
- 8)Wykonanie w 2009r:
 - a/roboty z 2008r. - środki niewygasające - 26.109,87 zł
 - b/roboty budowlane korytarze i kl. sch . Parter i I p. - 321.733,95 zł

.....
razem w 2009r.: 347.843,82 zł

Naliczone dla Wykonawcy kary umowne : 1 900,36 zł i 3 873,22 zł

15. Budowa WC ul. Fromborska w Braniewie

1. W trakcie roku podjęta została decyzja o rezygnacji z rozpoczęcia tej inwestycji.

Ogółem: 5.456.747,71 zł

16. Remont w budynku Sz.P. Nr 6 przy ul. Konarskiego w Braniewie

1. przetarg nieograniczony
2. Wykonawca INWEST Zakład Budowlano-Instalacyjny Lech Frąć
3. Umowa Nr 1/06/2009 z dnia 24.06.2009r.
4. Wartość umowna 178 049,79 zł
5. Termin realizacji 15.08.2009r.
6. Wykonanie w 2009r.
- roboty budowlane ogółem: 178 049,79 zł

Uzyskane dofinansowanie z PEFRON : 85 143,96 zł

REMONTY – DROGI GMINNE, MOSTY, PLACE (600-60016-4270)

Lp.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Wykonanie chodnika na terenie komunalnym – łącznik ul. Kromera z ul. Wodną	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 14	16.03.2009 r.	28.000,00
2	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 11	16.03.2009 r.	7.339,70
3	Remont chodnika wzdłuż rzeki Pasłęki (od ul. Gdańskiej do targowiska)	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 16	18.03.2009 r.	47.000,00
4	Utwardzenie nawierzchni łącznika ul. Marynarskiej i ul. Spacerowej	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 15	18..03.2009 r.	24.000,00
5	Ułożenie chodnika na stadionie miejskim	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 18	25.03.2009 r.	10.078,54
6	Ułożenie warstwy bitumicznej na ul. Lipowej i ul. Moniuszki	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 19	08.04.2009 r.	44.999,99
7	Mycie wiat przystankowych na ul. Elbląskiej i ul. Kościuszki	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 22	21.04.2009 r.	720,56
8	Wyrównanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych i placów	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 6	04.05.2009 r.	878,4
9	Usunięcie dwóch słupów betonowych przy ul. Elbląskiej	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 29	22.05.2009 r.	3.050,00
10	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 34	05.06.2009 r.	1.622,60
11	Utrzymanie w należytym stanie technicznym oznakowania pionowego	Do 14 000 EURO Umowa Nr 2/ZN/09	15.01.2009 r.	867,01

12	Roboty drogowe na terenie Braniewa	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 38	03.08.2009 r.	5.887,17
13	Remont barierek ochronnych nad rzeką Pasłęką w Braniewie	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 41	19.08.2009 r.	4.251,36
14	Ułożenie kostki betonowej przy fontannie na ul. Pl. Piłsudskiego w Braniewie	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 42	27.08.2009 r.	11.203,85
15	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 55	02.10.2009 r.	1.776,60
16	Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do posesji przy ul. Nowopasłęckiej	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 69	26.10.2009 r.	5.107,90
17	Remont chodnika na ul. Łącznikowej	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 78	04.11.2009 r.	27.358,50
18	Utrzymanie w należytym stanie technicznym oznakowania pionowego	Do 14 000 EURO Umowa Nr 2/ZN/09	15.01.2009	867,01

Ogółem: 225.009,19

REMONTY – DROGI POWIATOWE (600-60014-4270)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Remont chodnika na ul. Portowej	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 13	16.03.2009 r.	25.000,00
2	Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznych	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 12	16.03.2009 r.	12.516,11
3	Położenie warstwy nawierzchni asfaltowej na ul. Młynarskiej	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 20	08.04.2009 r.	10.000,00
4	Odnowienie oznakowania poziomego na ulicach powiatowych	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 21	17.04.2009 r.	6.218,34
5	Wyrównanie nawierzchni gruntowych na ulicach powiatowych	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 7	04.05.2009 r.	292,8
6	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 33	05.06.2009 r.	3.708,80
7	Utrzymanie w należytym stanie technicznym oznakowania pionowego	Do 14 000 EURO Umowa Nr 1/ZN/09	15.01.2009 r.	2.133,00
8	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 54	02.10.2009 r.	3.493,98
9	Utrzymanie w należytym stanie technicznym oznakowania pionowego	Do 14 000 EURO Umowa Nr 1/ZN/09	15.01.2009 r.	1.422,00

Ogółem: 64.785,03

KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (900-90001-4270)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Wykonanie dwóch studzienek ściekowych przy ul. 9-go Maja	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 3	25.03.2009 r.	6.508,70
2	Regulacja urządzeń kanalizacyjnych na ul. Lipowej i ul. Moniuszki	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 5	21.04.2009 r.	13.848,73
3	Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Braniewa	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 9	29.06.2009 r.	7.248,72
4	Konserwacja kanalizacji deszczowej	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 19	20.10.2009 r.	21.068,05
5	Czyszczenie kanalizacji deszczowej na ul. Przemysłowej i na ul. Kościuszki	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 21	09.12.2009 r.	11.719,20
6	Przełożenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ul. A. Krajowej-Zeromskiego w Braniewie	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 20	04.11.2009 r.	24.875,01

Ogółem: 85.268,41**INWENTARYZACJA SIECI DESZCZOWEJ W BRANIEWIE (900-90001-4300)**

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Wykonanie inwentaryzacji sieci deszczowej w Braniewie – pierwszy etap	Do 14 000 EURO Umowa Nr 1/IN/09	19.01.2009 r.	29.999,80
2	Wykonanie inwentaryzacji sieci deszczowej – drugi etap	Do 14 000 EURO Umowa Nr 1/IN/09	19.01.2009 r.	20.000,20

Ogółem: 50.000,00**OŚWIETLENIE ULIC – USŁUGI REMONTOWE (900-90015-4270)**

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Konserwacja oświetlenia ulicznego (I półrocze)	Do 14 000 EURO Umowa Nr 2/RB/09	02.01.2009 r.	36.017,94
2	Zamontowanie dwóch opraw oświetleniowych przy ul. Moniuszki (za budynkiem ZUS-u)	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 5	22.05.2009 r.	4.532,73

3	Zamontowanie na istniejącym słupie dwóch opraw oświetleniowych na ul. Bażyńskiego w Braniewie	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 9	19.06.2009 r.	4.338,87
4	Zamontowanie skrzynki złącza kablowego na targowisku miejskim	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 10	22.06.2009 r.	1.611,96
5	Naprawa oświetlenia na terenie Braniewa	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 17	17.11.2009 r.	2.562,00
6	Remont oświetlenia przy ul. G. Roweckiego i zamontowanie oprawy oświetleniowej na ul. 1-go Maja	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 18	17.12.2009 r.	14.306,93
7	Konserwacja oświetlenia ulicznego (II półrocze)	Do 14 000 EURO Umowa Nr 2/RB/09	02.01.2009 r.	36.017,94

Ogółem: 99.388,37

TRANSPORT LOKALNY (600-60004-4300)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Przewóz osób (I półrocze)	Do 14 000 EURO Umowa Nr 1/KM/08	31.12.2008 r.	23.095,80
2	Przewóz osób (II półrocze)	Do 14 000 EURO Umowa Nr 1/KM/08	31.12.2008 r.	21.243,60

Ogółem: 44.339,40

PRZEGLĄDY DRÓG ORAZ WYKONANIE PROJEKTU (600-60016-4300)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Okresowa kontrola stanu technicznego dróg gminnych i kładek dla pieszych	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 52	23.09.2009 r.	9.333,00
2	Wykonanie projektu organizacji ruchu na ul. Spacerowej w Braniewie	Do 14 000 EURO Zlecenie Nr 86	09.12.2009 r.	732

Ogółem: 10.065,00

POROZUMIENIA Z WOJEWÓDZTWEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ W 2009 R. (600-60013-2710)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Podstawa do przekazania dotacji	Data zawarcia	Kwota dotacji w zł
1	Remont chodnika w ciągu ul. Elbląskiej w Braniewie	Porozumienie Nr 4/RDWE/2009 z Województwem Warmińsko-Mazurskim	22.05.2009	27.854,46

**POROZUMIENIE Z POWIATEM BRANIEWSKIM W SPRAWIE UDZIELENIA
POMOCY FINANSOWEJ W 2009 ROKU (600-60014-2710)**

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Podstawa do przekazania dotacji	Data zawarcia	Kwota dotacji w zł
1	Remont ul. Sportowej, Długiej, Zielonej i Wileńskiej w Braniewie	Porozumienie	04.08.2009 r.	92.594,00

OŚWIETLENIE ULIC – ENERGIA ELEKTRYCZNA (900-90015-4260)

L.p.	Rodzaj usługi	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Oświetlenie ulic i placów	Umowy		296.906,02

ZAKUP ENERGII CIEPLNEJ I WODY W SZALETACH (900-90095-4260)

L.p.	Rodzaj usługi	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Zakup energii cieplnej i wody w szaletach miejskich	Umowy		6.338,35

ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW (900-90095-4300)

L.p.	Rodzaj usługi	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Odprowadzenie ścieków (targowisko + szalety)	Umowy		1.390,14

**ZAKUP MATERIAŁÓW (900-90095-4210)
(targowisko + szalety)**

L.p.	Rodzaj zakupu	Numery faktur	Kwota
1	Ręczniki papierowe	2031/0/09; 4054/0/09; 8229/0/09; 8451/0/09; 10564/0/09	699,05
2	Grabie	11865/09; 11864/09	36,1
3	Łopaty	13966/09	185,59
4	Znaki informacyjne	7849/09	22,25

Ogółem: 942,99

INWESTYCJE DROGOWE (600-60016-6050)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac Wykonawca prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na ul. Cichej w Braniewie (Zakład Brukarski T. Durejko i B.Lizewski)	Do 14 000 EURO Umowa Nr 1/D/09	08.04.2009 r.	65.834,49
2	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy ul. 9-go Maja w Braniewie	Do 14 000 EURO Umowa Nr 2/D/09	10.04.2009 r.	64.000,00

Ogółem: 129.834,49

**INWESTYCJE -WYKONANIE WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO NA UL. MONIUSZKI
(801-80101-6050)**

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac Wykonawca prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Wykonanie węzła ciepłowniczego na ul. Moniuszki w Braniewie (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o w Braniewie)	Do 14 000 EURO Umowa	11.05.2009 r.	45.000,01

**INWESTYCJE-ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL.
ELBLĄSKIEJ W BRANIEWIE (710-71035-6050)**

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac Wykonawca prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Elbląskiej w Braniewie (Rejonowy Związek Spółek Wodnych Zakład Eksploatacji Systemów Melioracyjnych ul. Przemysłowa 18A w Braniewie)	Do 14 000 EURO Umowa	30.09.2009 r.	50.000,00

OŚWIETLENIE ULIC - INWESTYCJE (900-90015-6050)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac Wykonawca prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Modernizacja oświetlenia na Rondzie Andersa i na skrzyżowaniu ul. Kościuszki (ENERGETYK Przedsiębiorstwo Inżynierskie Jerzy Łyszkiewicz w Elblągu)	Przetarg nieograniczony Umowa Nr 1/E/2009	25.03/2009 r.	98.599,00
2	Podcinka drzew w ramach modernizacji oświetlenia na ww. ulicach (Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe EMPEGIEKA Spółka z o.o. w Braniewie)	Do 14 000 EURO Zlecenie	21.05.2009 r.	1.316,21

3	Oświetlenie wieży Bazyliki Mniejszej (Przedsiębiorstwo Handlowo-Uługowe ELEKTRO-MODERN Jan Kasperowicz w Braniewie)	Do 14 000 EURO Umowa Nr 2/E/09	30.03.2009 r.	39.999,99
4	Podświetlenie mostu i murów na ul. Gdańskiej w Braniewie (Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ELEKTRO-MODERN Jana Kasperowicz w Braniewie)	Do 14 000 EURO Umowa Nr 3/E/09	06.04.2009 r.	58.560,00

Ogółem: 198,475,20

**POROZUMIENIE Z POWIATEM BRANIEWSKIM W SPRAWIE UDZIELENIA
POMOCY FINANSOWEJ W 2009 R. (600-60014-6300)**

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Podstawa do przekazania dotacji	Data zawarcia	Kwota dotacji w zł
1	Przebudowa ciągu drogowego Nowa Pasłęka-Braniewo-Pieniężno-Jesionowo na odcinku drogi powiatowej Nr 1377N – ulice Morska, Sądowa, Świętokrzyska w Braniewie	Porozumienie	12.11.2009r.	19.057,62
2	Budowa drogi powiatowej ul. Nowopasłęcka i ul. Smutna	Porozumienie	16.03.2009r.	507.401,08