

Informacja o realizacji inwestycji i remontach na dzień 30.06.2008r.

I INWESTYCJE

1. Budowa budynku socjalno-usługowego Elbląska-Świętojańska w Braniewie (700-70095-6050)

a/ przetarg nieograniczony

b/data zawarcia umowy 26.05.2008r

c/data zakończenia 30.11.2009r

d/wartość umowna zadania brutto: 4.255.175,45 zł

e/ wykonane:

-dokumentacja techniczna	-	26864,40
-dziennik budowy	-	15,00
-dodatkowy egzemplarz dokumentacji	-	400,00

razem 27.279,40 zł

2. Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego w Braniewie (900- 90095-6050)

Modernizacja i rozbudowa amfiteatru będzie realizowana w oparciu o dwa projekty:

I/nowy projekt zrealizowany w drodze konkursu

- umowa na projekt z 15.09.2007r

- data zakończenia 15.03.2008r

- wydatki brutto - 29.300,00 zł

II /stary projekt zaktualizowany umową z dnia 16.01.2008r.

- data zakończenia 29.02.2008r.

- wydatki brutto - 14.199,99 zł

razem 43.499,99 zł

Projekt jest przygotowywany do konkursu -Rewitalizacja Miast – 8 września 2008r.

3. Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 (800- 80101-6050)

Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 6 ulica Konarskiego w Braniewie

- a/ zamówienie z wolnej ręki
- b/zlecenie z 11.06.2008r
- c/data zakończenia 18.06.2008r
- d/kwota brutto - 5.000,00 zł.

Docieplenie zarówno Szkoły Podstawowej Nr 6 jak i Gimnazjum Nr 1 (80110-6050) planujemy zgłosić do ogólnopolskiego programu Infrastruktura i Środowisko – łącznie z Gminą Tolkmicko i Gminą Frombork.

4. Budowa szaletu na targowisku miejskim w Braniewie (900 - 90095-6050)

- a/ zamówienie z wolnej ręki
- b/zamówienie z dnia 27.02.2008r
- c/data zakończenia 15.04.2008r
- d/koszt brutto zadania:

-koszt kontenera	- 36.356,00 zł
-transport kontenera	- 5.124,00 zł
-mat. wyposażenia kontenera	- 427,00 zł

razem 41.907,40 zł

5. Remont dachów na budynkach M.O.S ul. Moniuszki w Braniewie (926 -92601-4270)

- a/ zamówienie z wolnej ręki
- b/data zawarcia umowy 17.04.2008
- c/data zakończenia robót 31.05.2008
- d/kwota brutto zadania: 28.000,00 zł

6. Moje Boisko „ORLIK-2012” - zespół boisk (926 -92601-6050) inwestycja w trakcie realizacji

-przygotowanie do zadania inwestycyjnego:	
-mapa do celów projektowych	976,00 zł
-badania geologiczne	2.928,00 zł
-przystosowanie projektu do warunków miejscowych	7.900,00 zł
-przedpłata zakład energetyczny – przyłącze	6.420,13 zł

razem: 18.224,13 zł

Przetarg nieograniczony rozstrzygnięto 23.06.2008r.

Kwota realizacji zadania uzyskana w przetargu 1.094.180,45 zł.

Termin realizacji do 30.10.2008r.

7.Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych (710 - 71035 – 6050)

Cmentarz Olsztyńska – przygotowywane jest zlecenie ogrodzenia cmentarza od strony cieku wodnego

a/ wznowienie granicy działki (płatność w lipcu br.) 793,00 zł

8.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta Braniewa (600 - 60016-6050)

a) Zagospodarowanie działki przy Pl. Piłsudskiego w Braniewie

a/ zamówienie z wolnej ręki

b/data zawarcia umowy na opracowanie projektu 12.05.2008r

c/data zakończenia 20.06.2008r

d/ kwota brutto zadania umowna 8.000,00 zł

b) Zagospodarowanie działki 65/2 Sikorskiego-Elbląska w Braniewie.

a/ zamówienie z wolnej ręki

b/data zawarcia umowy na opracowanie projektu 12.05.2008r

c/data zakończenia zadania 20.06.2008r

d/kwota brutto zadania umowna 6.000,00

Do w/w projektów zakupiono mapy do celów projektowych – **1.952,00 zł**

9. Remont budynku Urzędu Miasta (750-75023-6050)

Zakupiono wypis z rejestru gruntów- do wniosku o dofinansowania z Ministerstwa Kultury- 3,60 zł. Wniosek został złożony, oczekujemy na rozstrzygnięcie. Ponadto opracowujemy dokumenty do przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu przedsionka od strony ul. Kościuszki oraz WC na parterze budynku.

10.Budowa kanalizacji deszczowej Zielona- Botaniczna (900- 90001-6050)

Zakupiona została mapa ewidencyjna do decyzji środowiskowej – 62,50 zł

W dniu 4 sierpnia 2008 odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie tej inwestycji

Kwota realizacji zadania uzyskana w przetargu : 909.058,32 zł. Termin realizacji 30.07.2009r.

11. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Żeromskiego (900- 90001-6050)

W dniu 4 sierpnia 2008 odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie tej inwestycji
Kwota realizacji zadania uzyskana w przetargu : 484.107,21 zł. Termin realizacji 30.06.2009r.

12. Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie (600- 60095-6050)

Zakup mapy ewidencyjnej do decyzji środowiskowej – **26,00 zł**

Projekt partnerski PĘTLA ŻUŁAWSKA znalazł się na pierwszym miejscu listy projektów kluczowych PO Innowacyjna Gospodarka i w związku z tym rozpoczęto kontynuację procesu przygotowania dokumentacji do realizacji tego zadania.

13. Budowa drogi ul. Jachtowa i Żeglarska (600- 60016-6050)

Planowany jest konkurs na pozyskanie środków unijnych 15 grudnia br. - „infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny”.

14. Remont parkingu i ciągu pieszego wzdłuż rzeki Pasłęki (600- 60016-6050)

W dniu 10 lipca br. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie tego zadania. Kwota realizacji uzyskana w przetargu : 214.732,32 zł. Termin wykonania 30.09.2008r.

15. Remont drogi przy ul. Kościuszki II (600- 60014-6300)

Spisane jest porozumienie z Powiatem Braniewskim na udzielenie pomocy finansowej na wykonanie ul. Kościuszki II – wysokość pomocy max. 397.157,00 zł

16. Rozwój kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO- budowa krytej pływalni (926- 92601-6050)

Planowane jest złożenie dokumentów o uzyskanie środków unijnych – konkurs 20 października br. Negocjowane są warunki aktualizacji studium wykonalności.

17. Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodziną ul. 9 Maja (900- 90001-6050)

Rozpoczęcie inwestycji uzależnione jest od możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

18. Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodziną ul. Sportowa (900- 90001-6050)

Rozpoczęcie inwestycji uzależnione jest od możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

19. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kościuszki – Skośna (900- 90001-6050)

Rozpoczęcie inwestycji uzależnione jest od możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

20. Wykonanie oświetlenia w ciągu pieszym od ul. Botanicznej do ul. Moniuszki (900-90015-6050)

Ofertę przedstawiła firma ENERGETYK Przedsiębiorstwo Inżynierskie Jerzy Łyszkiewicz z Elbląga na kwotę 19.013,79 zł. Zawarta została Umowa Nr 1/E/2008 w dniu 28.03.2008 r. na realizację tego zadania w okresie od 14.04.2008 r. do 30.04.2008 r. Prace wykonano planowo. Wcześniej została wykonana dokumentacja techniczna za kwotę 2.684,00 zł, zakupiono dziennik budowy za 5,00 zł i wykonano podcięcie drzew wzdłuż ciągu pieszego za kwotę 500,00 zł, Łączny koszt inwestycji wynosi 22.202,79 zł.

21. Modernizacja oświetlenia na ul. Gdańskiej i ul. Fromborskiej (900- 90015-6050)

Przeprowadzony został w dniu 05.05. 2008 roku przetarg nieograniczony, zawarta została w dniu 28.05.2008 r. umowa Nr 2/E/2008 z Przedsiębiorstwem Inżynierskim ENERGETYK Jerzy Łyszkiewicz w Elblągu na kwotę 119.560.00 zł. Inwestycję zrealizowano w zakładanym terminie.

23. Wykonanie oświetlenia Bazyliki Mniejszej (900-90015 – 6050)

Prace zostaną wykonane w II półroczu 2008 r.

24. Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji kładki dla pieszych nad rzeką Pasłęką przy ul. Portowej + Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji kładki dla pieszych nad torami przy ul. Moniuszki (600– 60016- 6050)

Przeprowadzone zostały przetargi nieograniczone w dniu 12.03.2008 roku. Zawarte zostały 26.03.2008 r. Umowa Nr 1/K/2008 na kwotę 79.804,28 zł (kładka nad torami) oraz umowa Nr 2/K/2008 na kwotę 88.463,29 zł (kładka nad rzeką). Termin realizacji robót od 02.06.2008 r. do 15.09.2008 r. Prace nie są jeszcze zakończone.

25. Budowa ciągu pieszego- jezdnego wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Braniewie (600- 60016- 6050)

Przeprowadzony został przetarg nieograniczony w dniu 04.08.2008 r. , najniższa cena oferty 235.460,00zł. Termin realizacji zadania od 18.08.2008 r. do 15.10. 2008 r.

26. Wymiana klepki parkietowej na I i II piętrze holu oraz remont łazienki dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 6 (801-80101-6050)

Zadanie planowane było przy założeniu pozyskania środków finansowych z PFRON . Łączny koszt zadania oszacowany był na kwotę 242 905,83 zł. Wkład własny – 92 905,83 zł, środki PFRON – 150 000 zł. Dnia 01.08.2008r.. Burmistrza Miasta otrzymał odpowiedź z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie iż, wniosek został rozpatrzony negatywnie.

II. REMONTY

1) DROGI GMINNE, MOSTY, PLACE (600-60016-4270)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota brutto
1.	Naprawa chodnika na terenie komunalnym przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Braniewie	Do 14.000,00 euro Zlecenie Nr 10	21.02.2008 r.	15.500,00
2.	Naprawa chodnika na terenie komunalnym przy ul. Gdańskiej w Braniewie	Do 14.000,00 euro Zlecenie Nr 11	05.03.2008 r.	41.427,29
3.	Remont nawierzchni drogi na przedłużeniu ul. Bema (masą bitumiczną na gorąco)	Do 14.000,00 euro Zlecenie Nr 28	25.03.2008 r.	16.946,95
4.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych	Do 14.000,00 euro Zlecenie Nr 27	25.03.2008 r.	19.996,53
5.	Wymiana częściowa oznakowania pionowego na drogach gminnych	Do 14.000,00 euro Zlecenie Nr 32	01.04.2008 r.	4.812,72
6.	Odwodnienie i wyrównanie terenu komunalnego przy ul. Moniuszki i Stefczyka	Do 14.000,00 euro Zlecenie Nr 4	09.04.2008 r.	3.034,53
7.	Wykonanie chodnika na targowisku (dojście do szaletu)	Do 14.000,00 euro Zlecenie Nr 40	20.05.2008 r.	7.809,34
	Ogółem			109.527,36

2) DROGI POWIATOWE (600-60014-4270)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota brutto
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych	Do 14.000,00 euro Zlecenie Ne 29	25.03.2008 r.	23.501,95
2.	Odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych	Do 14.000,00 euro Zlecenie Nr 30	31.03.2008 r.	5.470,50
3.	Wymiana częściowa oznakowania pionowego na drogach powiatowych	Do 14.000,00 euro Zlecenie Nr 31	01.04.2008 r.	3.200,23
4.	Zakup wygradzenia U 11a (30 mb) na	Do 14.000,00 euro	17.04.2008 r.	6.222,00

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota brutto
	ul. PCK w Braniewie	Zlecenie Nr 34		
5.	Naprawa chodników na drogach powiatowych	Do 14.000,00 euro Zlecenie Nr 38	06.05.2008 r.	14.934,87
	Ogółem			53.329,55

3) OŚWIETLENIE ULIC – USŁUGI REMONTOWE (900-90015-4270)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota brutto
1.	Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od ul. Zielonej do Sikorskiego oraz na ul. Kościuszki (obok byłej garbarni)	Do 14.000,00 euro Zlecenie Nr 3	28.01.2008 r.	6.116,69
2.	Naprawa oświetlenia przy ul. Katedralnej	Do 14.000,00 euro Zlecenie Nr 5	15.02.2008 r.	122,00
3.	Naprawa oświetlenia przy ul. Świętojańskiej	Do 14.000,00 euro Zlecenie Nr 11	05.03.2008 r.	3.342,56
4.	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Umowa Nr 1/RB/08	02.01.2008 r.	34.311,18
5.	Remont oświetlenia na targowisku miejskim przy ul. Piłsudskiego	Do 14.000,00 euro Zlecenie Nr 1/04/08	01.04.2008 r.	4.135,80
6.	Przyłączenie kontenera na targowisku	Do 14.000,00 euro Umowa Nr UP-RB/ 79/2008	10.04.2008 r.	2.086,54
	Ogółem			50.114,77

4) KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (900-90001-4270)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota brutto
1.	Wykonanie wpustu ulicznego przy ul. Spacerowej	Do 14.000,00 euro Zlecenie Nr 2	21.03.2008 r.	3.288,47
2.	Naprawa kanalizacji deszczowej przy ul. Botanicznej	Do 14.000,00 euro Zlecenie Nr 3	07.04.2008 r.	18.076,81
3.	Konserwacja kanalizacji deszczowej	Do 14.000,00 euro Zlecenie Nr 5	06.05.2008 r.	18.626,47
4.	Remont kanalizacji deszczowej na targowisku miejskim	Do 14.000,00 euro Zlecenie Nr 2/03/08	02.03.2008 r.	17.521,65
	Ogółem			57.513,40

5) REMONT SZALETU NA UL. FROMBORSKIEJ (900-90095-4270)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota brutto
1.	Zakup materiałów do remontu szaletu przy ul. Fromborskiej	Faktura Nr 6804/08	12.06.2008 r.	116,31